



VIII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[Handwritten mark]

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARACURU
LOCAL: PARACURU/CE

Cód. Orç. / ITEM	Descrição do Orçamento / Descrição	Valor Sembr.	Valor Contab.	%	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
01	ORGANIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO COM AMPLIACAO DA ARQUIBANCA DA EM CONCRETO ARMADO										
1.	SERVICIOS PRELIMINARES	5.085,71	6.712,92	1,2%	6.712,92						
2.	MOVIMENTO DE TERRA	6.777,86	8.946,49	1,6%	8.946,49						
3.	INFRAESTRUTURA	74.792,20	98.772,54	17,4%	78.978,03	19.744,51					
4.	SUPERESTRUTURA	309.508,61	408.538,29	72,2%		81.707,66	102.134,57	102.134,57	102.134,57	102.134,57	20.428,91
5.	PAREDES E PAINÉIS	12.307,45	16.245,32	2,9%							16.245,32
6.	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	10.587,36	13.988,07	2,5%							13.988,07
7.	PISOS	4.572,82	6.035,93	1,1%							6.035,93
8.	PROTEÇÕES DIVERSAS	4.856,06	6.409,79	1,1%							6.409,79
9.	DRENAGEM	336,07	443,60	0,1%							443,60
RESPONSABIL.											
TOTAL SIMPLRES		428.834,14	566.042,95								
TOTAL GERAL											
SUB-TOTAL					94.637,44	101.452,17	102.134,57	102.134,57	102.134,57	102.134,57	63.549,62
% PARCIAL					16,72%	17,92%	18,04%	18,04%	18,04%	18,04%	11,23%
ACUMULADO					94.637,44	196.089,61	298.224,18	400.358,75	502.493,32	566.042,95	
% ACUMULADO					16,72%	34,64%	52,69%	70,73%	88,77%	100,00%	

DIEGO R.C. BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 49.513 DICE



Handwritten mark or signature at the bottom left.