

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU - CE
CONCLUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO ALAGADIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.743,65	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			23.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743,65
2.0	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO	78.240,08	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			78.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.240,08
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	230.312,58	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			115.156,29	115.156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	230.312,58
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	82.049,12	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			16.409,82	32.819,65	32.819,65	0,00	0,00	0,00	82.049,12
5.0	ESQUADRIAS	80.246,97	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	16.049,39	64.197,58	0,00	0,00	80.246,97
6.0	VIDROS	8.983,62	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	8.983,62	0,00	0,00	8.983,62
7.0	COBERTURA	122.120,40	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	61.060,20	61.060,20	0,00	0,00	0,00	122.120,40
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.749,40	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	34.749,40	0,00	0,00	0,00	34.749,40
9.0	REVESTIMENTO	193.767,08	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	58.130,12	58.130,12	77.506,83	0,00	193.767,07
10.0	PAVIMENTAÇÃO	184.249,10	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	92.124,55	92.124,55	0,00	184.249,10
11.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	19.799,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,60	0,00	19.799,60
12.0	PINTURA	36.337,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.337,71	36.337,71
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	65.550,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.550,94	65.550,94
14.0	ÁGUA FRIA	80.681,26	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	16.136,25	0,00	64.545,01	0,00	0,00	80.681,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
15.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	32.205,58	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	16.102,79	16.102,79	0,00	0,00	0,00	32.205,58
16.0	ESGOTOS SANITÁRIOS	61.620,89	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	30.810,45	30.810,45	0,00	0,00	0,00	61.620,90
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	155.467,54	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	45,00%	45,00%	100,00%
			0,00	0,00	15.546,75	0,00	69.960,39	69.960,39	155.467,53
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	39.240,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,37	39.240,37
19.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	21.009,43	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	4.201,89	0,00	0,00	16.807,54	21.009,43
20.0	AR CONDICIONADO CENTRAL	1.009,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,33	1.009,33
21.0	VENTILAÇÃO MECÂNICA	4.988,27	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	997,65	0,00	0,00	3.990,62	4.988,27
22.0	GÁS COMBUSTÍVEL	2.278,33	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	1.822,66	2.278,33
23.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5.419,86	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			0,00	0,00	1.083,97	0,00	0,00	4.335,89	5.419,86
24.0	SERVIÇOS FINAIS	13.030,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,29	13.030,29
PORCENTAGEM		100,00%	14,81%	17,25%	17,25%	18,26%	16,45%	15,98%	100,00%
TOTAL GERAL		1.577.101,40	233.549,84	272.085,63	272.007,93	287.980,88	259.391,37	252.085,74	1.577.101,39