

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR COM CONSTRUÇÃO DE CINCO QUIOSQUES DUPLOS E UMA TORRE DE VIGILÂNCIA
LOCAL: CALÇADÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR - SEDE - PARACURU-CE
DATA: JUNHO DE 2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS
1	3 QUIOSQUES - TRECHO 1													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.255,20	100%	8.255,20		-		-		-		-		-
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.261,93	100%	1.261,93		-		-		-		-		-
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 26.818,06	80%	21.452,85	20%	5.363,21		-		-		-		-
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 9.596,20	100%	9.596,20		-		-		-		-		-
1.5	COBERTA	R\$ 19.586,64		-	50%	9.793,32	50%	9.793,32		-		-		-
1.6	REVESTIMENTO	R\$ 30.132,76		-	80%	24.106,21	20%	6.026,55		-		-		-
1.7	PISOS	R\$ 26.009,96		-	30%	7.802,99	70%	18.206,97		-		-		-
1.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 29.664,86		-		-		29.664,86		-		-		-
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 17.445,16	10%	1.744,52	40%	6.978,06	50%	8.722,58		-		-		-
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 33.364,43	20%	6.672,89	50%	16.682,22	30%	10.009,33		-		-		-
1.11	PINTURA	R\$ 11.726,84		-		-		11.726,84		-		-		-
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 476,33		-		-		476,33	100%					
2	PASSEIO - TRECHO 1													
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.083,52		-		-		758,46	30%	325,06	70%	-		-
2.2	PISOS	R\$ 28.419,72		-		-		-		28.419,72	100%	-		-
3	TORRE DA GUARDA MUNICIPAL - TRECHO 1													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57,63	100%	57,63		-		-		-		-		-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 204,08	100%	204,08		-		-		-		-		-
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 5.367,25	20%	1.073,45	80%	4.293,80		-		-		-		-
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.644,80		-	100%	2.644,80		-		-		-		-
3.5	COBERTA	R\$ 2.195,11		-	50%	1.097,56	50%	1.097,56		-		-		-
3.6	REVESTIMENTO	R\$ 3.867,36		-	80%	3.093,89	20%	773,47		-		-		-
3.7	PISOS	R\$ 1.811,40		-	30%	543,42	70%	1.267,98		-		-		-
3.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.835,29		-		-		2.835,29		-		-		-
3.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 990,42	20%	190,08	30%	285,13	50%	475,21		-		-		-
3.10	PINTURA	R\$ 2.544,41		-		-		2.544,41	100%					
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.138,52		-		-		5.138,52	100%					
4	2 QUIOSQUES - TRECHO 2													
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.860,94		-		-		-		4.860,94	100%	-		-
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 841,29		-		-		-		841,29	100%	-		-
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 17.877,39		-		-		-		14.301,91	20%	3.575,48		-
4.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.397,46		-		-		-		6.397,46	100%	-		-
4.5	COBERTA	R\$ 13.057,75		-		-		-		-		6.528,88	50%	6.528,88
4.6	REVESTIMENTO	R\$ 20.125,47		-		-		-		-		16.100,38	20%	4.025,09
4.7	PISOS	R\$ 17.339,95		-		-		-		-		5.201,99	70%	12.137,97
4.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 19.776,56		-		-		-		-		19.776,56	100%	19.776,56
4.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.100,44		-		-		-		-		1.640,18	50%	2.050,22
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.242,96		-		-		-		-		11.121,48	30%	6.672,89
4.11	PINTURA	R\$ 7.817,89		-		-		-		-		7.817,89	100%	7.817,89
4.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 317,55		-		-		-		-		317,55	100%	317,55
5	PASSEIO - TRECHO 2													
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.843,79		-		-		-		-		9.853,14	70%	22.990,65
5.2	PISOS	R\$ 34.712,47		-		-		-		-		-		34.712,47
	TOTAL GERAL	473.767,79	10,66%	50.508,62	17,45%	82.684,60	23,12%	109.517,68	23,12%	121.677,82	25,68%	199.005,01	42,25%	356.727,63
				50.508,62	28,11%	133.493,42	28,11%	242.711,10	51,23%	302.746,12	63,90%	356.727,63	75,30%	473.767,79

