



OBRA: Conclusão da Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade de Riacho

Doce

LOCAL: Bairro Riacho Doce, Paracuru-CE

Data da Elaboração: 19/01/2018

QUADRO DEMONSTRATIVO PARA NOVA LICITAÇÃO

ITENS			QUANTIDADES								OBSERVAÇÕES
ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	LICITADO	EXECUTADO	SALDO	SUPRIMIDO	ACRESCIDO	INSERIDO	TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.112,81	1.112,81	-					-
1.2	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	527,00	-	527,00	-	527,00			-
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00	-		6,00			6,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	29,57	29,56	0,01	-	0,01			-
2.2	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	118,03	118,03	-					-
2.3	73904/001	ATERRO APLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	729,45	587,68	141,77	-	141,77			-
3.0 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ALVENARIA											
3.1	6122	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	23,19	23,18	0,01	-	0,01			-
3.2	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	11,48	11,48	-					-
3.3	SEINFRA-C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,39	2,38	0,01	-	0,01			-
3.4	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	95,33	95,33	-					-
4.0 REVESTIMENTO											
4.1	74161/001	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	70,53	55,22	15,31	-	15,31			-
4.2	84076	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	70,53	55,22	15,31	-	15,31			-
5.0 PISOS											
5.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	480,00	-	480,00	-	480,00			-
5.2	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL	M2	480,00	-	480,00	-	480,00			-
5.3	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	480,00	-	480,00					480,00
NOVO	SEINFRA-C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	-	-	-			480,00		480,00
NOVO	SEINFRA-C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	-	-	-			480,00		480,00
6.0 PINTURA											
6.1	SEINFRA-C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	329,14	-	329,14					329,14



OBRA: Conclusão da Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade de Riacho Doce

LOCAL: Bairro Riacho Doce, Paracuru-CE

Data da Elaboração: 19/01/2018

QUADRO DEMONSTRATIVO PARA NOVA LICITAÇÃO

ITENS			QUANTIDADES								OBSERVAÇÕES
ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	LICITADO	EXECUTADO	SALDO	SUPRIMIDO	ACRESCIDO	INSERIDO	TOTAL	
6.2	73791/001	PINTURA COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMÃOS	M2	336,10	-	336,10	-	336,10		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO 73445
6.3	73746/001	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	70,53	-	70,53	-	70,53		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C2461
NOVO	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	-	-	-			336,10	336,10	
NOVO	SEINFRA-C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	-	-	-			70,53	70,53	
7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS											
7.1	SEINFRA-C2002	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	4,00	-	4,00				4,00	
7.2	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	6,00	6,00	-				-	
7.3	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00	-	4,00				4,00	
7.4	SEINFRA-C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	-	1,00				1,00	
7.5	SEINFRA-C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	-	1,00				1,00	
7.6	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	-	1,00				1,00	
7.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	-	2,00				2,00	
7.8	SEINFRA-C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	101,46	101,46	-				-	
7.9	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	304,38	-	304,38	-	304,38		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO 91926
NOVO	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-	-	-			304,38	304,38	
8.0 SERVIÇOS DIVERSOS											
8.1	73603	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00	-	1,00	-	1,00		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1347
8.2	73604	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1,00	-	1,00	-	1,00		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO SEINFRA-C1349
8.3	SEINFRA-C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	-	1,00				1,00	
8.4	74243/001	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	643,36	-	643,36	-	643,36		-	ITEM SUBSTITUIDO PELA COMPOSIÇÃO 9537
8.5	SEINFRA-C0773	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO	M2	55,64	46,07	9,57	-	9,57		-	A QUANTIDADE EXECUTADA SUPRIU A NECESSIDADE
8.6	SEINFRA-C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	192,00	-	192,00				192,00	

